

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านวังขมภู (สายทางบ้านยายพัว พานัน) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่)	๕๕,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๕๕,๓๐๐	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (พร้อมบ่อพัก) หมู่ที่ ๘ บ้านเตียง ใต้พัฒนา (จากหน้าบ้านนาย รองยศ - บ้านนางสุวอน คมใส) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๙ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๘)	๔๙๗,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๔๙๗,๑๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง เมษายน
๓	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก (สายทางซอยบ้านนางมณฑิรา แม่็กแคนซี - นานางลำไย บุญสาร) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๘)	๓๒,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๓๒,๕๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง มิถุนายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านวังขมภู (สายทางบ้านนายวิจิตร แก้วลา) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๙)	๖๑,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๖๑,๕๐๐	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านนาตาล (จากบ้านปลัดบังอร เสาศิบุญ - สะพานห้วยชะยุง) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๗๐)	๒๒๑,๒๐๐	-ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๑ เส้น	๒๑๕,๐๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน คลุก หมู่ที่ ๔ บ้านเตียงเหนือ (สายทางซอยนาตาเซย คมศรี - เชื่อมตำบลน้ำอ้อม) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๗๐)	๒๙๘,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๙๘,๓๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง มิถุนายน
๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านวังขมภู (จากหน้าบ้านนายบุญมา คำ จันทร์ - ลำห้วยชะยุง) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๗๑)	๑๓๗,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๓๗,๔๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง มิถุนายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงเหนือ (สายทางบ้านนายก้อน กุด ประทาย - บ้านอาจารย์สุพันธ์ บุญโต) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๗๑)	๔๘๗,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๔๘๗,๓๐๐	กองช่าง	มิถุนายน ถึง กันยายน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเตี้ย ตะวันตก (สายทางซอยหน้าบ้าน นางสมาน ถิ่นสูง – สามแยกทาง ไปบ้านโนนเปลือย) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๖๕)	๓๐๕,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๓๐๕,๕๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง พฤษภาคม
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน เตี้ยตะวันออก (จากหน้าบ้าน นายประสงค์ รสชาติ -ทางหลวง ๕๐๓๒) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับที่ ๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๗๒)	๔๐๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๔๐๑,๐๐๐	กองช่าง	มีนาคม ถึง กรกฎาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเตียงเหนือ (สายทางบ้านนายอ้อดคมใส - สายทางถนน ศก.๕๐๓๒) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๖)	๔๓๐,๓๐๐	-ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๔๑๐,๕๐๐	๑๙,๘๐๐	กองช่าง	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาตาล (สายทางซอยวัดบ้านนาตาล) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๒๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๖)	๔๙๗,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง พฤษภาคม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก (สายทางจากนายนายสุทิน ทองอ่อน - นายนายทองโล่ย์ ตริคำ) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๗)	๑๗๗,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๗๗,๙๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง มิถุนายน
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(พร้อมบ่อพัก) หมู่ที่ ๒ บ้านเตียงตะวันออก (เส้นทางบ้านนายรัน วงศ์กระสาน - สวนนายอนุวัฒน์ มณี) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๖๗)	๔๙๗,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๔๙๗,๑๐๐	กองช่าง	มกราคม ถึง มีนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๗๕)	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน ผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๙๙ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๐๕)	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๗	อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและราชพิธี แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๙๙ ลำดับที่ ๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๐๖)	๑๒,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกันทรลักษ์	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๑๘	อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๐๖)	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอกันทร ลักษ์ บริเวณที่ประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่ ๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๙)	๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๐	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๓๔)	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการสืบสานประเพณี แข่งเรือตำบลเวียงเหนือ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๘)	๑๕,๐๐๐	เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิม ของท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้า ร่วมการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของตำบล เวียงเหนือให้อยู่สืบต่อไป มีผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ,พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ,ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านเดี่ยว ตะวันตก ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนตำบลเวียงเหนือ	๑๔,๙๖๐	๔๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๙)	๙๙,๐๐๐	ดำเนินโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการ ลอยกระทงให้คงอยู่สืบต่อไป เสริมสร้าง ความสามัคคีในชุมชน และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนโดยทั่วไป ได้เห็นและตระหนักใน ความสำคัญของคุณค่าวัฒนธรรมไทย	๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการประเพณีบัววงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ “เกาะแก้วกลางน้ำ แหล่งอารยธรรมบ่อโบราณ” แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๘)	๓๕,๐๐๐	มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี งาม เป็นการบำรุงรักษาศิลปจารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ ประชาชนได้เข้าร่วมการสืบสานประเพณี ท้องถิ่นของตำบลเวียงเหนือให้คงอยู่สืบ ต่อไป	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
๒๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๗)	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ เด็ก เยาวชน และประชาชน แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๑๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๘)	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เมษายน ถึง กันยายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน (ด้านยาเสพติด) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๕๖)	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙)	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๒๘	โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิ ฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๕๗)	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ กันทรลักษณ์ตามโครงการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนสู่อุ ทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล เวียงเหนือ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๕๗)	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๐	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๔๒)	๘,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๘,๗๐๐	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓๑	โครงการ Big Cleaning day แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๓๒ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๔)	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๓๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๑๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๓๙)	๑,๕๒๒,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๗๓๕,๙๐๐	๗๘๖,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๓๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้าน แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๔๓)	๑๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๓๔	โครงการป้องกันและระงับ ไข้เลือดออก แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๑ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๔๐)	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์พลเอก หญิง พลเรือเอก พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระนางนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร รชิตราชนารี แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๔๑)	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ,ค่า อุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๑๒ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๕๔ ,๑๕๕ ,๑๕๖)	๗๙๘,๑๓๐	ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ๑. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เวียงเหนือ <u>ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)</u> อาหารกลางวัน จำนวน ๖๕ วัน รายละเอียด ดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงเหนือ จำนวน ๔๒ คน <u>ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)</u> อาหารกลางวัน จำนวน ๖๘ วัน รายละเอียด ดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงเหนือ จำนวน ๔๗ คน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเตียงตะวันตก จำนวน ๓๑ คน	๓๐๓,๗๕๐	๔๙๔,๓๘๐	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๗	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา และรัฐพิธี แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๙๘)	๑๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการงานพิธีทางศาสนาและรัฐ พิธีเพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ความ สามัคคีในองค์กร และชุมชน เพื่อพัฒนา สังคมและประเทศชาติให้มีความ เจริญรุ่งเรืองสืบไป	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๑๗ ลำดับที่ ๑๔๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๖)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ตำบลเวียงเหนือ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เด็กนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงเหนือ จำนวน ๘๗ คน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงเหนือ (สีฟ้า) จำนวน ๔๗ คน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเตี้ยตวันตก(สีส้ม) จำนวน ๓๑ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง เมษายน ๒๕๖๗
๓๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๑๑ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๓๓)	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินงาน	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนมกราคม
๔๐	โครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน” แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๙ ลำดับที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๗๕)	๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๔๑	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๗๖)	๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้าง แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๓๔ ลำดับที่ ๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๐๐)	๒๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๔๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลเวียงเหนือ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๓๖ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๕)	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๔๔	โครงการเลือกตั้ง(ซ่อม)นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๓๔ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๙๙)	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๔๕	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ใน การช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๒๖)	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกันทรลักษ์	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๕)	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๔๗	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๕๖ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๒๓)	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗
๔๘	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่, เทศกาล สงกรานต์) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๕๔ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๒๒)	๒๕,๐๐๐		๙,๗๖๐	๑๕,๒๔๐	สำนักปลัด	เดือนมกราคม ๒๕๖๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
๔๙	อุดหนุนโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๔๔ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๕๓)	๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕๐	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อบต.เวียงเหนือ) แผนพัฒนาฯ (๖๖-๗๐) หน้า ๑๕๗ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้าที่ ๑๒๓)	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗